Sag: Separering Vejrumbro 2016
Sag nr.:
Dato: 22.03.2016
Emne: Aktiviteter Vejrumbro 2016

Aktivitet/uge	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Hovedgaden																													
Rørlægning 14 - 26																													
Rørlægning 26 - Kirkebakken																													
Asfalt 4 -16													04.4																
Asfalt 16 - 26													05.4																
Underboring Kirkebakken - Fælledvej																													
Asfalt 26 - 36																28.4													
Østervangsvej																													
Sætning af skelbrønde + vurdering																													
Rørlægning/ underboring 3 - 13																													
Asfalt													06.4																
Skolevangen																													
Sætning af skelbrønde + vurdering																													
Rørlægning/ underboring 2 - 24																													
Asfalt																				25.5									
Kirkebakken																													
Rørlægning Kirkebakken																													
Asfalt																										06.7			